

附件3

2022年度第二批交通专项资金、国家公路三项工程（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目名称）		中央财政车辆购置税补助地方资金、取消政府还贷二级公路收费补助资金				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		乐山市交通运输局	资金使用单位	市中区交通运输局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	870.63	107	12.29%		
	其中:中央财政资金	870.63	107			
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照文件约定的内容对项目实施分配				
	下达及时性	及时对接,及时申报				
	拨付合规性	按合同约定时间节点直接支付到施工单位				
	使用规范性	支付程序规范,不滞留,不挪用				
	执行准确性	支付数据准确,支付对象准确				
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效申报和自评				
支出责任履行情况	按批复的资金计划及时、准确拨付			支付进度滞后,加快资金衔接,加快支付进度		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成自然村通硬化路22.2公里、交通事故易发路段整治18公里、778.8公里/桥隧5373.36延米、安保工程0.839公里、建设电子抓拍系统1个等内容。		完成自然村通硬化路22.2公里、公路养护778.8公里/桥隧5373.36延米、建设电子抓拍系统1个等内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护(公里/桥隧延米)	778.8/5373.36	778.8/5373.36	
			支持普通公路超限检测站电子抓拍系统	1	1	
			支持农村公路安防工程(公里)	0.839	0	正在开展设计等前期工程
			支持农村公路交通事故易发路段整治(公里)	12	0	正在开展设计等前期工程
			支持自然村通硬化路(公里)	22.2	22.2	
			支持国省道交通事故易发路段整治(公里)	6	0	正在开展设计等前期工程
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
	完工项目验收合格率		100%	100%		
	时效指标	按期完成投资	100%	12.29%	资金文件于2023年下达,正在加快实施	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥85%		
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。