

附件3



乐山市市中区交通运输局省级交通专项资金绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		交通专项资金				
省级主管部门		省交通厅				
地方主管部门		乐山市交通运输局	资金使用单位	市中区交通运输局及所属单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	2387	1153.04	48.30%		
	其中:省级财政资金	1777	543.04			
	地方资金					
	其他资金	610	610			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照文件约定的内容对项目实施分配				
	下达及时性	及时对接,及时申报				
	拨付合规性	按合同约定时间节点直接支付到施工单位				
	使用规范性	支付程序规范,不滞留,不挪用				
	执行准确性	支付数据准确,支付对象准确				
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效申报和自评				
支出责任履行情况	按批复的资金计划及时、准确拨付		加快完成项目结算审核,加快资金支付进度			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划完成农村公路安防工程10.97公里、完成撤并建制村畅通工程76.7公里、完成客运站改建项目一个		完成农村公路安防工程10.97公里、完成撤并建制村畅通工程76.7公里、完成客运站改建项目一个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路安防工程(公里)	10.97	10.97	
			完成撤并建制村畅通工程(公里)	76.7	76.7	
			客运站改建项目(个)	1	1	
	质量指标	项目验收合格率	资金使用合规性	合规	合规	
			项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	按期完成投资	按期	按期	项目已完工检测,尚未完成结算审核,加快资金支付进度	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
生态效益		交通建设符合环评审批要求	符合	符合		
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥80		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。